

Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

IV° SERVIZIO

Aree Tecniche - Opere Pubbliche e Infrastrutture
Urbanistica ed Assetto del Territorio - LL. PP. e Manutenzioni

Prot. N. 12822 - 9 AGO. 2013

N. 117 08 Luglio 2013 IV° Servizio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 118 DEL - 9 AGO. 2013

Oggetto: Lavori di realizzazione, manutenzione, la progettazione, Direzione lavori, sicurezza, collaudo, oltre che rimozione e smaltimento impianti fotovoltaici presso vari edifici scolastici sul territorio del Comune di Isola del Liri. POR FESR 2007-2013

- Liquidazione Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Collaudi € 16.610,88;

alla ditta Besolar srl Impianti solari termici e fotovoltaici, Via Prenestina, 1194/d 00132 Roma

CIG 492858433

IL RESPONSABILE DEL IV° SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 5310 del 30.03.2011 con il quale viene nominato l'Arch Carla Campa giorni responsabile del IV° Servizio ;

VISTO il D. Lgs. n° 267/00;

VISTO il Regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTA la DGM n. 120 del 13/07/2009 di approvazione progetto preliminare Por Fers Lazio 2007/2012. Asse II. Attività' 1. Promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili;

DATO ATTO che il Comune è risultato beneficiario del contributo di cui alla D.D. n. 4139 del 07/05/2012 (BurLazio n. 18 parte III del 14/05/2012);

VISTA la Deliberazione n° 163 del 13/12/2012 con la quale è stato rimodulato il progetto iniziale essendo trascorso molto tempo dall'approvazione del progetto iniziale e quindi con gli stessi è costi è stato possibile aumentare il numero di impianti da installare;

Vista la nota prot. 17452 del 31/10/2012 con la quale si richiede la proroga per la consegna dei lavori;

PRESO ATTO che con nota prot.18909 del 28/11/2012 Sviluppo Lazio ha accolto la ns istanza ed ha concesso la proroga di detto termine ad aprile 2013;

CONSIDERATO che diversi edifici oggetto di installazione di impianto fotovoltaico sono anche oggetto di interventi di adeguamento strutturale/sismico;

CONSIDERATO che durante i lavori per gli interventi di adeguamento simico più precisamente per gli interventi sulla scuola Elementare Mazzini e e Scuola Materna Stazione sono emersi imprevisti per cui il tempo di ultimazione dei lavori strutturali non risulta più compatibile con l'installazione degli impianti fotovoltaici la cui consegna lavori è prevista nel mese di Aprile;

Visto che è stato necessario, rimodulare anche l'intervento sulla scuola elementare Stazione prevedendo l'impianto;

SENTITO Sviluppo Lazio in ordine a quanto esposto;

Vista la Deliberazione n°4 del 22.01.2013 con la quale è stato rimodulazione costo complessivo a € 464.884,00 a fronte dei € 705.689,59 dell'intervento nella quale sono riindividuate le seguenti Scuole per la realizzazione dei sopramenzionati interventi avendo quindi escluso gli edifici della scuola Materna stazione e della scuola Mazzini e rimodulando l'intervento sulla scuola elementare stazione;

Vista la nota prot.2469 del 07/02/2013 con la quale è stato comunicato a Sviluppo Lazio la rimodulazione ;

Considerato che il costo complessivo dell'intervento risulta quindi essere di € 464.884,00 a fronte dei 705.689,59 iniziali;

Viste le note ns prot.2469 del 07/02/2013 e prot.3565 del 27/02/2013 con le quali si richiede il nullaosta per l'intervento rimodulato ad un costo complessivo di € 464.844,00 anziché € 705.689,59 e la delocalizzazione dell'impianto fotovoltaico sull'edificio scolastico elementare stazione dall'edificio scolastico Mazzini oggetto di importanti lavori strutturali;

Vista la nota prot.4867 del 21/03/2013 di accoglimento dell'istanza per lo spostamento del generatore fotovoltaico dalla copertura della scuola mazzini alla copertura del plesso elementare stazione;

Visto l'art. 14 del D.lgs 163/2006;

Vista la determinazione n°14 del 07 febbraio 2013 di indizione gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art.55 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii. finalizzato alla selezione di una ESCO Energy Saving Company per la progettazione, Direzione lavori, sicurezza, lavori di realizzazione , installazione , fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che rimozione e smaltimento da realizzarsi sulle coperture di diversi edifici scolastici di proprietà del Comune di Isola del Liri, con finanziamento della quota eccedente il contributo regionale, contenente le norme e indicazioni che disciplinano il

rapporto contrattuale tra Comune e l'impresa aggiudicataria e le norme che regolano la procedura concorsuale ad evidenza pubblica i criteri della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con scadenza prevista per il giorno 04 Marzo 2013 ore 14:00 ;

Vista la determinazione n°32 del 22/03/2013 di approvazione verbali di gara e di aggiudicazione definitiva alla Ditta Besolar con sede in via Prenestina n.1194/D 00132 Roma che ha offerto un costo complessivo dell'intervento di € 346.353,48;

Vista la Deliberazione di giunta Comunale n° 38 del 10 Aprile 2013 di approvazione progetto esecutivo dei lavori in oggetto avente il seguente QTE secondo lo schema richiesto da Sviluppo Lazio:

	QTE a seguito di appalto €
Lavori	
Lavori a based'asta + oneri per la sicurezza	270.493,02
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
SPESE TECNICHE	
Progettazione	
Direzione Lavori	22.000,00
Coordinamento Sicurezza	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.	7.042,10
Contributo previdenziale (4%)	880,00
Pubblicazione e gara	225,00
<i>TOTALE SPESE TECNICHE (di cui all'art. 6, comma 2 lett.a)</i>	30.147,10
Spese generali	13.859,26
IVA su lavori (10%)	27.049,30
IVA su spese tecniche (21%)	4.804,80
TOTALE B	75.860,46
TOTALE A+B NETTO IVA *	314.499,38
TOTALE A+B LORDO IVA	346.353,48
% Contributo pubblico	60%
€ Contributo pubblico	207.812,08
% Contributo privato	40%
€ Contributo privato (FTT)	138.541,40
COSTO TOTALE INVESTIMENTO	
CONTRIBUTO PRIVATO+CONTRIBUTO PUBBLICO	346.353,48

Vista la determinazione n°41 del 23/04/2013 di approvazione QTE a seguito di appalto;

Visti gli elaborati relativi allo stato finale prot.9579 del 11/06/2013 composto da libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità certificato di pagamento n°2;

Vista la determinazione n°82 del 13 Maggio 2013 di liquidazione 1° SAL alla Ditta Besolar srl di un importo lordo pari € 109.670,00;

Visto il Certificato Ultimazione Lavori del 10 Maggio 2013 ;

Vista la determinazione n°54 del 20 Giugno 2013 di approvazione atti contabili finali e liquidazione stato finale lavori alla Ditta Besolar srl di un importo lordo pari € 68.750,00;

Vista la fattura V00145/2013 del 30/06/2013 acquisita al protocollo comunale n.11080 del 09/07/2013 emessa dalla Ditta Besolar relativa alla redazione della progettazione, Direzione lavori, sicurezza e collaudo fi € 16.610,88 al lordo di Iva e di contributo previdenziale e al netto del 40% (contributo ESCO pari a € 9.152,00 oltre IVA 21%)

Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di dare atto che l'importo della prestazione relativa alla progettazione, direzione lavori, sicurezza collaudo è pari a € 22.880,00 oltre IVA 21% e che il 60% pari a € 13.728,00 oltre iva 21% è finanziato con il contributo concesso dal POR FESR 2001-2013 Sviluppo Lazio di cui al cap. 777.3 bilancio 2012 e per il restante 40% pari a € 9.152,00 IVA 21% è finanziato da capitale privato della Besolar in qualità ESCO aggiudicataria;
2. di liquidare e pagare alla Ditta Besolar srl con sede Via Prenestina, 1194/d 00132 Roma la somma di € 16.610,88 onnicomprensiva giusta fattura prot.11080 del 09/07/2013;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova imputazione al CAP.2974 del Bilancio 2012,

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Eureka Petrella



Il Responsabile del Servizio IV
Arch. Carla Campajanni

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'151 D. Lgs. 267/00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Claudia Marra

Isola del Liri, li..... 9 AGO. 2013



UFFICIO DI SEGRETERIA

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N. _____ DEL
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo pretorio il giorno _____ dove rimarrà per 15 gg consecutivi

Il Responsabile dell'Albo

Isola del Liri, li.....

- 9 AGO. 2013

- 9 AGO. 2013