

# Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

## IV° SERVIZIO

Aree Tecniche - Opere Pubbliche e Infrastrutture

Urbanistica ed Assetto del Territorio - LL. PP. e Manutenzioni

N. <sup>126</sup>321 18 Luglio 2013 IV° Servizio

Prot. N. 12828 del - 9 AGO. 2013

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 420 DEL - 9 AGO. 2013

**Oggetto:** Lavori di realizzazione, manutenzione, la progettazione, Direzione lavori, sicurezza, collaudo, oltre che rimozione e smaltimento impianti fotovoltaici presso vari edifici scolastici sul territorio del Comune di Isola del Liri. POR FESR 2007-2013

*Liquidazione incentivi art.92 D.Lgs.163/2006 ss.mm.ii*

### IL RESPONSABILE DEL IV° SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

**VISTO** il Decreto del Sindaco prot. n° 5310 del 30.03.2011 con il quale viene nominato l'Arch Carla Campa giorni responsabile del IV° Servizio ;

**VISTO** il D. Lgs. n° 267/00;

**VISTO** il Regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi;

**VISTA** la DGM n. 120 del 13/07/2009 di approvazione progetto preliminare Por Fers Lazio 2007/2012. Asse II. Attività 1. Promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili;

**DATO ATTO** che il Comune è risultato beneficiario del contributo di cui alla D.D. n. 4139 del 07/05/2012 (Burlazio n. 18 parte III del 14/05/2012);

**VISTA** la Deliberazione n° 163 del 13/12/2012 con la quale è stato rimodulato il progetto iniziale essendo trascorso molto tempo dall'approvazione del progetto iniziale e quindi con gli stessi è costi è stato possibile aumentare il numero di impianti da installare;

**Vista** la nota prot. 17452 del 31/10/2012 con la quale si richiede la proroga per la consegna dei lavori;

**PRESO ATTO** che con nota prot.18909 del 28/11/2012 Sviluppo Lazio ha accolto la ns istanza ed ha concesso la proroga di detto termine ad aprile 2013;

**CONSIDERATO** che diversi edifici oggetto di installazione di impianto fotovoltaico sono anche oggetto di interventi di adeguamento strutturale/sismico;

**CONSIDERATO** che durante i lavori per gli interventi di adeguamento sismico più precisamente per gli interventi sulla scuola Elementare Mazzini e e Scuola Materna Stazione sono emersi imprevisti per cui il tempo di ultimazione dei lavori strutturali non risulta più compatibile con l'installazione degli impianti fotovoltaici la cui consegna lavori è prevista nel mese di Aprile;

**Visto** che è stato necessario, rimodulare anche l'intervento sulla scuola elementare, Stazione prevedendo l'impianto;

**SENTITO** Sviluppo Lazio in ordine a quanto esposto;

**Vista** la Deliberazione n°4 del 22.01.2013 con la quale è stato rimodulazione costo complessivo a € 464.884,00 a fronte dei € 705.689,59 dell'intervento nella quale sono riindividuate le seguenti Scuole per la realizzazione dei sopramenzionati interventi avendo quindi escluso gli edifici della scuola Materna stazione e della scuola Mazzini e rimodulando l'intervento sulla scuola elementare stazione;

**Vista** la nota prot.2469 del 07/02/2013 con la quale è stato comunicato a Sviluppo Lazio la rimodulazione ;

**Considerato** che il costo complessivo dell'intervento risulta quindi essere di € 464.884,00 a fronte dei 705.689,59 iniziali;

**Viste** le note ns prot.2469 del 07/02/2013 e prot.3565 del 27/02/2013 con le quali si richiede il nullaosta per l'intervento rimodulato ad un costo complessivo di € 464.844,00 anziché € 705.689,59 e la delocalizzazione dell'impianto fotovoltaico sull'edificio scolastico elementare stazione dall'edificio scolastico Mazzini oggetto di importanti lavori strutturali;

**Vista** la nota prot.4867 del 21/03/2013 di accoglimento dell'istanza per lo spostamento del generatore fotovoltaico dalla copertura della scuola mazzini alla copertura del plesso elementare stazione;

**Visto** l'art. 14 del D.lgs 163/2006;

**Vista** la determinazione n°14 del 07 febbraio 2013 di indizione gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art.55 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii. finalizzato alla selezione di una ESCO Energy Saving Company per la progettazione, Direzione lavori, sicurezza, lavori di realizzazione , installazione , fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che rimozione e smaltimento da realizzarsi sulle coperture di diversi edifici scolastici di proprietà del Comune di Isola del Liri, con finanziamento della quota eccedente il contributo regionale, contenente le norme e indicazioni che disciplinano il

rapporto contrattuale tra Comune e l'impresa aggiudicataria e le norme che regolano la procedura concorsuale ad evidenza pubblica i criteri della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con scadenza prevista per il giorno 04 Marzo 2013 ore 14:00 ;

**Vista** la determinazione n°32 del 22/03/2013 di approvazione verbali di gara e di aggiudicazione definitiva alla Ditta Besolar con sede in via Prenestina n.1194/D 00132 Roma che ha offerto un costo complessivo dell'intervento di € 346.353,48;

**Vista** la Deliberazione di giunta Comunale n° 38 del 10 Aprile 2013 di approvazione progetto esecutivo dei lavori in oggetto avente il seguente QTE secondo lo schema richiesto da Sviluppo Lazio:

	QTE a seguito di appalto €
Lavori	
<b>Lavori a based'asta + oneri per la sicurezza</b>	<b>270.493,02</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>SPESE TECNICHE</b>	
Progettazione	22.000,00
Direzione Lavori	
Coordinamento Sicurezza	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.	7.042,10
Contributo previdenziale (4%)	880,00
Pubblicazione e gara	225,00
<b>TOTALE SPESE TECNICHE (di cui all'art. 6, comma 2 lett.a)</b>	<b>30.147,10</b>
Spese generali	13.859,26
IVA su lavori (10%)	27.049,30
IVA su spese tecniche (21%)	4.804,80
<b>TOTALE B</b>	<b>75.860,46</b>
<b>TOTALE A+B NETTO IVA *</b>	<b>314.499,38</b>
<b>TOTALE A+B LORDO IVA</b>	<b>346.353,48</b>
<b>% Contributo pubblico</b>	<b>60%</b>
<b>€ Contributo pubblico</b>	<b>207.812,08</b>
<b>% Contributo privato</b>	<b>40%</b>
<b>€ Contributo privato (FTT)</b>	<b>138.541,40</b>
<b>COSTO TOTALE INVESTIMENTO</b>	
<b>CONTRIBUTO PRIVATO + CONTRIBUTO PUBBLICO</b>	<b>346.353,48</b>

**Vista** la determinazione n°41 del 23/04/2013 di approvazione QTE a seguito di appalto;

Visti gli elaborati relativi allo stato finale prot.9579 del 11/06/2013 composto da libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità certificato di pagamento n°2;

**Vista** la determinazione n°82 del 13 Maggio 2013 di liquidazione 1° SAL alla Ditta Besolar srl di un importo lordo pari € 109.670,00;

**Visto** il Certificato Ultimazione Lavori del 10 Maggio 2013 ;

**Vista** la determinazione n°54 del 20 Giugno 2013 di approvazione atti contabili finali compreso il certificato esecuzione lavorie liquidazione stato finale lavori alla Ditta Besolar srl di un importo lordo pari € 68.750,00;

**Vista** la determinazione n°117 del 08/07/2013 di liquidazione prestazione relativa attività di progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo per un importo lordo di € 16.610,88;

**Vista** la determinazione n°120 del 11 Luglio 2013 di liquidazione spese generali per la connessione enel degli impianti € 8.303,14 onnicomprensiva;

**Visti** i certificati di verifica funzionale/collaudo a firma della Ditta Besolar per gli impianti fotovoltaici installati;

**Vista** la Delibera di Giunta Municipale n.2 del 17 gennaio 2005 di approvazione regolamento per la ripartizione di cui art.18 della legge 11.02.1994 n.109 e ss.mm.ii.;

**Visto** ordinativo di bonifico eseguito dalla Ditta Besolar srl di un totale € 2906,84 (€ 40% di 7042,00 = € 2816,8 incentivi + 40% di € 225=€ 90

**Ritenuto** dover provvedere in merito;

## DETERMINA

1. di liquidare e pagare gli incentivi art.92 D.lgs 163/06 e ss.mm.ii secondo quanto previsto nel regolamento approvato con delibera di giunta n.2 del 17/01/2005:

Ing Eurika Petrella	€ 5.633,6	omnicomprensiva
Arch. Carla Campagioni	€ 360,90	omnicomprensiva
Geom. Vincenzo Porretta	€ 360,90	omnicomprensiva
Accantonamento fondo	€ 686,59	

2. di dare atto che l'importo relativo agli incentivi art.92 D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è previsto all'interno del Qte e che il 60% pari a € 4.225,20 è finanziato con il contributo concesso dal POR FESR 2001-2013 Sviluppo Lazio di cui al cap. 777.3 bilancio 2012 e per il restante 40% pari a € 2816,8 IVA ~~21%~~ è finanziato da capitale privato della Besolar in qualità ESCO aggiudicataria ;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova imputazione al CAP.2974 del Bilancio 2012,

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Eurika Petrella

Il Responsabile del Servizio IV  
Arch. Carla Campagioni



**UFFICIO DI RAGIONERIA**

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'151 D. Lgs. 267/00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ssa Claudia Marra

07 AGO. 2013

Isola del Liri, li.....



**UFFICIO DI SEGRETARIA**

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.

DEL

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Sottoscritto responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo pretorio il giorno **- 9 AGO 2013** dove rimarrà per 15 gg consecutivi

Il Responsabile dell'Albo

Isola del Liri, li... **- 9 AGO 2013** .....