

## 4 SERVIZIO

Aree Tecniche - Opere Pubbliche e Infrastrutture  
Urbanistica ed Assetto del Territorio - LL. PP. e Manutenzioni

|       |                |              |
|-------|----------------|--------------|
| N. 63 | 08 Agosto 2013 | IV° Servizio |
|-------|----------------|--------------|

7 OTT. 2013  
Prot. N. 15481

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

UFFICIO SEGRETARIA N° 530 7 OTT. 2013

Oggetto : LAVORI DI ADEGUAMENTO VIA GRANCIARA – L. R. n° 72/80

**Approvazione rendicontazione della spesa effettivamente occorsa per l'intervento**

#### IL RESPONSABILE DEL 4 SERVIZIO

Premesso che :

- con** Deliberazione del **Consiglio Comunale** n° 18 del **26 Aprile 2007** veniva approvato il PEG **2007/2009** del Comune di Isola del Liri ;
- con** deliberazione del **Consiglio Comunale** n°20 del **26 Aprile 2007** veniva approvato il bilancio di previsione anno **2007** ;
- il primo** comma dell'art.16 della L. R. 72/80 prevede che , con Deliberazione del Consiglio Regionale , possono essere disposti interventi straordinari per opere di viabilità a favore di Strade, Provinciali e Comunali, quando le opere suddette rivestono particolare importanza per l'attivazione dei collegamenti stradali, per l'efficienza dei servizi e per esigenze di equilibrio territoriale ;
- il Comune** di Isola del Liri con nota n° 14709 del 29.06.2005, richiedeva un finanziamento di €. **360.300,00** per l'adeguamento di un tratto di strada comunale " via Granciara", tra la SR 214 e la SP per Castelliri ;
- con** Deliberazione di Giunta Municipale n° 126 del 23/06/2005 è stato approvato il *progetto preliminare* per la realizzazione dei collegamenti stradali a sostegno delle attività produttive tra SS 214 e la S. P. per Castelliri - Via Granciara ;
- con Deliberazione di Giunta Regionale** n° **282 del 21.11.2006** è stato concesso al Comune di Isola del Liri un contributo straordinario di €. **360.300,00** per l'adeguamento di Via Granciara ;
- con** Deliberazione di Giunta Municipale n° **241 del 08 Novembre 2007** è stato riapprovato il progetto preliminare "**Adeguamento Via Granciara**" ;
- con** Deliberazione di Giunta Municipale n° **271 del 06 Dicembre 2007** è stato approvato il **progetto definitivo** "Adeguamento via Granciara" ;
- Vista** la determinazione del Responsabile del IV° Servizio n° **131 del 17.12.2007** con cui è stato approvato il **progetto esecutivo** per le opere di "interventi straordinari per opere di viabilità – via Granciara" redatto dallo Studio Tecnico Carini - Via Borgonuovo n°16-20 03036 Isola del Liri (FR) , a firma dell' **Ing. Michele Carini** , trasmesso ed acquisito al prot. comunale n° **26625 del 17 Dicembre 2007** ;
- Visto il VERBALE DI CONSEGNA LAVORI** all' Impresa Paesani Lucio del **14.10.2008** ( prot. n° 19389 del 15 ottobre 2008 ) ;
- Vista** la determinazione del responsabile del IV° Servizio e Rup n° **208 del 28.11.2007** con la quale è stato liquidata la somma di €. **6.000,00** , oltre Inarcassa ed iva , per redazione del progetto preliminare all'Ing. Michele Carini ;
- Vista** la determinazione del responsabile del IV° Servizio e Rup n° **066 del 02.03.2009** con la quale è stato liquidata la somma di €. **10.000,00** , oltre Inarcassa ed iva , per redazione del progetto definitivo ed esecutivo all'Ing. Michele Carini ;
- Vista** la determinazione del responsabile del IV° Servizio e Rup n° **173 del 25.05.2009** con la quale è stato liquidata la somma di €. **66.069,33** , oltre iva al 10%, per lavori al I° SAL alla Impresa Paesani Lucio ;
- Vista** la determinazione n 140 del 23/03/2010 di liquidazione Lavori alla Ditta Lucio Paesani di € 55.220,00;

Vista la determinazione n°148 del 25/03/2010 di liquidazione all'Ing. Michele Carini quale acconto per la Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza;

Vista la determinazione n°104 del 10/06/2010 di approvazione perizia di variante tecnica senza aumento di spesa avente il QTE di seguito confrontato con quello di progetto e a seguito di appalto:

|  | <b>QTE di Progetto<br/>esecutivo</b> | <b>QTE a<br/>seguito di<br/>appalto</b> | <b>QTE perizia<br/>assestamento senza<br/>aumento di spesa</b> |
|--|--------------------------------------|---|--|
| <b>A) LAVORI</b>   | 229.577,07                           | 164.368,00                              | 164.368,00   |
| + oneri di sicurezza   | 12.496,92                            | 12.496,92                               | 12.496,92  |
| <b>TOTALE LAVORI e SICUREZZA</b>   | <b>242.073,99</b>                    | <b>176.864,92</b>                       | <b>176.864,92</b>  |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE<br/>DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                      |                                      |   |  |
| B2 - lavori in economia esclusi dall'appalto                                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0  |
| <b>B3- Indagini :</b>  |                                      |   |  |
| <i>B3.1 - Indagini geologiche</i>  | 3.000,00                             | 3.000,00                                | 1.500,00   |
| <i>B3.2 - accertamenti</i>   | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00   |
| <i>B3.3 - rilievi ( frazionamenti )</i>                                      | 12.000,00                            | 12.000,00                               | 8.000,00   |
| B4 - allacciamenti ai pubblici servizi                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00   |
| B5 - Imprevisti ( spostamenti impianti<br>Telecom, Enel , ecc. ) iva inclusa | 5.761,16                             | 5.761,16                                | 11.698,61  |
| B6 - Espropri, acquisizione aree o<br>Immobili                               | 17.785,00                            | 17.785,00                               | 22.595,00  |
| B7- accantonamento art. 26 c. 4  | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00   |
| <b>B8- Spese Tecniche :</b>  |                                      |   |  |
| <i>B8.1- Progettazione, direzione,<br/>contabilità, piano particellare</i>   | 29.000,00                            | 29.000,00                               | 29.000,00  |
| <i>B8.2- Spese per coordinamento<br/>Sicurezza</i>                           | 7.000,00                             | 7.000,00                                | 7.000,00   |
| <i>B8.3 - spese per conferenze servizi</i>                                   | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00   |
| B9 - Spese per responsabile del<br>procedimento 1,00 % → 0,5 %               | 2.420,74                             | 2.420,74                                | 1.210,00   |
| B10 - spese per attività di consulenza e<br>supporto                         | 2.420,00                             | 2.420,00                                | 0,00   |
| B13 - accertamenti di laboratorio, verifiche<br>Collaudi                     | 2.150,00                             | 2.150,00                                | 2150,00  |
| <b>B14 - IVA ed eventuali altre<br/>imposte :</b>                            |                                      |   |  |
| <i>B14.1 - Inarcassa 2%</i>  | 1.063,00                             | 1.063,00                                | 1.113,0  |
| <i>B14.2 - IVA sui lavori + impre. 10%</i>                                   | 24.783,00                            | 18.262,61                               | 17.686,49  |
| <i>B14.3 - IVA su spese tecniche +<br/>Inarcassa 20%</i>                     | 10.842,60                            | 10.842,60                               | 9.752,60   |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>   | <b>118.226,01</b>                    | <b>111.705,11</b>                       | <b>111.170,10</b>  |
| <b>SPESA COMPLESSIVA</b>   |                                      | <b>288.570,02</b>                       | <b>288.570,02</b>  |
| <b>B15 - Economie</b>  |                                      | <b>71.729,98</b>                        | <b>71.729,98</b>   |
| <b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>   | <b>360.300,00</b>                    | <b>360.300,00</b>                       | <b>360.300,00</b>  |

Vista la determinazione n°440 del 28/09/2010 di liquidazione telecom per spostamenti impianti € 10.428,63;

Vista la determinazione n°52 del 22/02/2011 di liquidazione lavori alla Ditta Lucio Paesani di €14.403,53;

Vista la determinazione n°126 del 27/04 2011 di liquidazione di € 5.253,00 per acquisizioni aree;

Vista la determinazione n°246 del 15/10/2012 di liquidazione ulteriore acconto all'Ing.Michele Carini € 2.496,00;

Visto il Certificato di Ultimazione Lavori acquisito al prot. comunale n°18827 del 26/11/2012;

Visto il Certificato di regolare esecuzione trasmesso dal D.LL Ing Michele Carini e acquisito al prot.9269 del 06/06/2013;

Vista la trasmissione dello stato finale e della relazione del conto finale redatto dal D.LL. Ing. Michele Carini acquisito al prot.4767 del 19/03/2013 dal quale che risulta un credito alla ditta 47.501,48oltre Iva 10%;

Vista la Fattura n°04/2013 per il saldo dei lavori in oggetto dell'importo lordo di € 52.251,63 messa dalla Ditta Lucio Paesani prot. 9944 del 17/06/2013;

Visto il DURC regolare rilasciato per la liquidazione finale/regolare esecuzione alla data del 22/11/2012;

Ritenuto dover provvedere in merito ;

Visto il D. Lgs. n° 267 / 2000 ;

## DETERMINA

1) approvare la rendicontazione dei lavori:

| <i>Determinazioni e di liquidazione</i> | <b>Importo</b> | <b>Inarc.</b> | <b>IVA</b> | <b>Importo complessivo</b> | <b>Percettore</b>     | <b>Prestazione</b>                  |
|---|----------------|---------------|------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Determina di liq. n°208 del 28/11/2007  | 6.000,00       | 120,00        | 1224,00    | 7.334,00                   | Ing.Michele Carini    | Progetto preliminare                |
| Determina di liq.n°131 09.07.2008       | 161,13         | -----         | 32,23      | 193,36                     | Pubblicom             | Pubblicazione avviso di gara        |
| Determina di liq. n°94 del 10/06/2008   | 16.368,00      | -----         | -----      | 16.368,00                  | Vari proprietari      | Acconto 80% indennità di esproprio  |
| Determina di liq.n°39 del 09.02.2009    | 100,00         |               | 20,00      | 120,00                     | ENEL                  | Anticipo spostamento cavi elettrici |
| Determina di liq.n°66 del 02/03/2009    | 10.000,00      | 200,00        | 2.040,00   | 12.240,00                  | Ing. Michele Carini   | Progetto definitivo ed esecutivo    |
| Determina di liq. n°96 del 24/03/2009   | 958,32         |               | 191,66     | 1.149,98                   | ENEL                  | Saldo spostamento cavi elettrici    |
| Determina di liq. n°166 del 18/05/2009  | 360,00         |               |            | 360,00                     | Prorietari            | Acconto 80%indennità di esproprio   |
| Determina di liq. n°173 del 25/05/2009  | 66.069,33      |               | 6.606,93   | 72.676,26                  | Impresa Paesani Lucio | LAVORI                              |
| Determina di liq.308 del 28/09/2009     | 264,00         |               |            | 264,00                     | Proprietari           | Acconto 80%indennità esproprio      |

|                                      |           |        |           |           |                       |  |
|--------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------------------|--|
| Determina di liq.026 del 28/09/2010  | 10.000,00 | 200,00 | 2.040,00  | 12.240,00 | Ing. Michele Carini   | Acconto Direzione lavori e coordinamento sicurezza |
| Determina di liq.076 del 18/02/2010  | 1.500,00  | 30,00  | 306,00    | 1.836,00  | Ing. Michele Carini   | Indagini geologiche e prove di laboratorio         |
| Determina di liq.099 del 04/03/2010  | 4.000,00  | 160,00 | 832,00    | 4.992,00  | Geom. S.Carini        | Rilievi e frazionamento                            |
| Determina di liq.302 del 2010        | 4.000,00  | 160,00 | 832,00    | 4.992,00  | Geom. S.Carini        | Saldo per Rilievi e frazionamento                  |
| Determina di liq.140 del 23.03. 2010 | 50.200,00 |        | 5.020,00  | 55.220,00 | Impresa Paesani Lucio | LAVORI   |
| Determina di liq.148 del 25.03. 2010 | 5.000,00  | 100,00 | 1.020,00  | 6.120,00  | Ing. Michele Carini   | Acconto Direzione lavori e coordinamento sicurezza |
| Determina di liq.440 del 28.09 2010  | 10.428,63 |        |           | 10.428,63 | Telecom               | Spostamento Impianti                               |
| Determina di liq.52 del 22.02 2011   | 13.094,12 |        | 1.309,41  | 14.403,53 | Impresa Paesani Lucio | LAVORI   |
| Determina di liq.126 del 27.04 2011  | 2.000,00  | 80,00  | 416,00    | 2.496,00  | Ing. Michele Carini   | Acconto Direzione lavori e coordinamento sicurezza |
| Determina di liq.126 del 27.04 2011  | 5.253,00  |        |           | 5.253,00  | vari                  | Ulteriori somme per acquisizione terreni           |
| Determina di liq.246 del 15.10 2012  | 2.000,00  | 80,00  | 416,00    | 2.496,00  | Ing. Michele Carini   | Acconto Direzione lavori e coordinamento sicurezza |
| Determina di liq.62 del 01.08 2013   | 47.501,48 |        | 4.7050,15 | 52.251,63 | Impresa Paesani Lucio | LAVORI   |
| Determina di liq.145 del 06.08 2013  | 1.191,99  | 47.68  | 260,33    | 1.500,00  | Ing. Massimo Gabriele | Collaudo   |
| Determina di liq.146 del 06.08 2013  | 3.000,00  | 120,00 | 655,20    | 3.775,20  | Ing. Michele Carini   | Saldo Direzione lavori e coordinamento sicurezza   |
| Determina di liq.147 del 08.08 2013  | 1.210,00  |        |           | 1.210,00  | dipendenti            | Incentivi  |

2)di approvare il seguente QTE di rendicontazione delle spese sostenute

|  | QTE di Rendicontazione |
|--|------------------------|
| <b>A) LAVORI</b>   | <b>164.368,00</b>      |
| + oneri di sicurezza   | 12.496,93              |
| <b>TOTALE LAVORI e SICUREZZA</b>   | <b>176.864,93</b>      |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                          |                        |
| B2 - lavori in economia esclusi dall'appalto                                 | 0                      |
| <b>B3- Indagini :</b>  |                        |
| <i>B3.1 - Indagini geologiche</i>  | <b>1.500,00</b>        |
| <i>B3.2 - accertamenti</i>   | 0,00                   |
| <i>B3.3 - rilievi ( frazionamenti )</i>                                      | <b>8.000,00</b>        |
| B4 - allacciamenti ai pubblici servizi                                       | 0,00                   |
| B5 - Imprevisti (spostamenti impianti Telecom, Enel , iva inclusa )          | <b>11.698,61</b>       |
| B6 - Espropri, acquisizione aree o Immobili, pubblicizzazione avviso di gara | <b>22.438,00</b>       |
| B7- accantonamento art. 26 c. 4  | 0,00                   |
| <b>B8- Spese Tecniche :</b>  |                        |
| <i>B8.1- Progettazione, direzione, contabilità, piano particellare</i>       | <b>29.000,00</b>       |
| <i>B8.2- Spese per coordinamento Sicurezza</i>                               | <b>7.000,00</b>        |
| <i>B8.3 - spese per conferenze servizi</i>                                   | 0,00                   |
| B9 - Spese per responsabile del procedimento 0,5 %                           | <b>1.210,00</b>        |
| B10 - spese per attività di consulenza e supporto                            | 0,00                   |
| B13 - accertamenti di laboratorio, verifiche Collaudi                        | <b>1.500,00</b>        |
| <b>B14 - IVA ed eventuali altre imposte :</b>                                |                        |
| <i>B14.1 - Inarcassa 2%</i>  | <b>1.170,00</b>        |
| <i>B14.2 - IVA sui lavori + imprev. 10%</i>                                  | <b>17.686,49</b>       |
| <i>B14.3 - IVA su spese tecniche + Inarcassa</i>                             | <b>9.365,20</b>        |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>   | <b>110568,3</b>        |
| <b>SPESA COMPLESSIVA</b>   | <b>287.433,23</b>      |
| <b>B15 - Economie</b>  | <b>72.866,77</b>       |
| <b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>   | <b>360.300,00</b>      |

3. di dare atto che la spesa complessiva rendicontata trova copertura dai fondi concessi dalla Regione Lazio giusta deliberazione di G.R. n°282 del 21.11.2006 e trova copertura al cap. 3017 del bilancio 2007 RR.PP.

// Responsabile del Procedimento  
Ing. Eurika Petrella



// Responsabile del Servizio  
Arch Carla Campagiorni

REGISTRATA la spesa ed apposto il visto ai sensi dell'art. 151 del D. L. n. 267 / 2000 ;

04 OTT. 2013


**Il Ragioniere Capo**  
**Dr.ssa Claudia Marra**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Sottoscritto responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo pretorio il giorno 07 OTT. 2013 dove rimarrà per 15 gg consecutivi

07 OTT. 2013

**Il Responsabile dell'Albo**



Isola del Liri, li.....