



Affissa all'Albo Pretorio

il 31 MAG. 2016

n. 766

Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 8

N. 34	03 MAGgio 2016	8 Servizio
-------	----------------	------------

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 393 DEL 31 MAG. 2016

Oggetto: "COMPLETAMENTO DEL RECUPERO EX LANIFICIO SAN FRANCESCO DA ADIBIRE A SALA POLIVALENTE " L. R. n° 26 del 28.12.2007

**Approvazione Perizia di assestamento e Atti Contabili Finali : CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI, RELAZIONE AL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, STATO FINALE DEI LAVORI
CUP 198C10000220000**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 8

VISTO il Decreto del Sindaco n n1.4 del 31.12.2014 di nomina dell'Ing. Pierpaolo Spaziani Testa Responsabile del Servizio 8;

VISTO il D. Lgs. n° 267/00;

VISTO il Regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto lo statuto comunale

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 12.06.2009 di approvazione del Bilancio di previsione 2009. Relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

Vista la domanda presentata dal Comune di Isola del Liri in data 28.04.2008 – prot. n. 7686 a firma del Sindaco ai fini della definizione del programma triennale di cui all'art.37 della L.R. 28 dicembre 2007 n.26 per la realizzazione di " Completamento del recupero dell'ex Lanificio San Francesco per la realizzazione di sala polivalente ";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 861 del 21.11.2008 con la quale è stato approvato il Programma triennale straordinario di opere pubbliche per lo sviluppo locale regionale per il triennio 2009-2011 che individua il Comune di Isola del Liri quale soggetto beneficiario di un contributo straordinario per il completamento del recupero dell'ex Lanificio San Francesco per la realizzazione di sala polivalente ;

Vista la nota trasmessa dalla Regione Lazio – Dipartimento Economico e occupazionale –Direzione Regionale Programmazione Economica- prot. n. 187016 del 28.11.2008 acquisita al prot. comunale n.24587 del 22.12.2008 con la quale la Regione Lazio ha comunicato che di Isola del Liri è stato ammesso al finanziamento di Euro 275.525,00;

Vista la determinazione n°149 del 29/10/2009 con la quale si approva con la quale si approvava il verbale di gara e si affidava l'incarico per la progettazione esecutiva e D.LL. all'ing. Catia Bianchi con studio in via marittima 195;

Vista la Determinazione n°05 del 11/01/2010 di approvazione progetto esecutivo;

Vista la determinazione n°196 del 08/11/2010 di aggiudicazione definitiva alla ditta Edilmaca srl Geom. Moreno Capogna

Visto l'art. 125 comma 11, del codice dei contratti in ordine all'acquisizione in economia di beni e servizi;

Vista la perizia di assestamento finale senza aumento di spesa necessaria sia per lievi variazioni delle lavorazioni previste sia per l'inserimento di nuovi prezzi per lavorazioni non previste nel progetto

principale, trasmessa dalla Direzione Lavori Ing. Catia Bianchi acquisita al protocollo comunale n°5323 del 01/04/2016 composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione illustrativa
2. Computo metrico estimativo
3. elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi
4. quadro comparativo
5. verbale di concordamento prezzi n.02

avente il Quadro Economico seguente confrontato con quello di progetto e di aggiudicazione :

		QTE PROGETTO	QTE AGGIUDICAZIONE	QTE ASSESTAMENTO
	Importo dei lavori a base di gara	€ 176.199,98	€ 176.199,98	€ 176.195,96
	Oneri per piani di sicurezza compresi nei prezzi di stima	€ 5.316,02	€ 5.316,02	€ 5.315,90
	Oneri per piani di sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€ 4.105,01	€ 4.105,01	€ 4.105,01
	Ribasso del 3,25%		€ 5.726,37	€ 5.726,37
A	TOTALE LAVORI	€ 185.621,01	€ 179.894,51	€ 179.890,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	Fornitura elementi illuminazione comp. IVA	€ 35.717,00	€ 35.717,00	€ 35.717,00
B2)	Allacciamenti ai pubblici servizi			
B3)	Imprevisti/lavori in economia comp.iva	€ 9.187,76	€ 9.187,76	€ 7.983,03
B4)	Acquisizione aree o immobili	€ 0,00		
B5)	Spese tecniche	€ 40.836,62	€ 40.836,62	€ 40.836,62
B6)	Funzioni RUP 0,5% di A	€ 928,11	€ 928,11	€ 928,11
B8)	IVA ed eventuali altre imposte			
B8.1	CNPAIA 2%-4% di B5	€ 816,73	€ 816,73	€ 1.356,53
B8.2	IVA sui lavori 10% di A-	€ 18.562,101	€ 17.989,45	€ 17.989,05
B8.3	IVA su spese tecniche 20%-22% B5-B8.1	€ 8.330,67	€ 8.330,67	€ 9.000,02
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 114.379,00	€ 113.806,34	€ 113.810,33
	TOTALE - IMPORTO PROGETTO (A + B)	€ 300.000,00	€ 293.700,86	€ 293.700,86

Visti gli atti contabili finali trasmessi dalla Direzione Lavori Ing. Catia Bianchi acquisiti al protocollo comunale prot. n. 5324 del 01/04/2016 quali: certificato ultimazione lavori, relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione, stato finale dei lavori, libretto delle misure n.02, sommario del registro di contabilità n.02.

Visto il codice dei contratti emanato con D.lgs.12 Aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii;

DETERMINA

- o Di approvare la perizia di assestamento finale senza aumento di spesa trasmessa dalla Direzione Lavori Ing. Catia Bianchi acquisita al protocollo comunale n°5323 del 01/04/2016 composta dal seguente QTE confrontato con quello di progetto :

		QTE PROGETTO	QTE AGGIUDICAZIONE	QTE ASSESTAMENTO
	Importo dei lavori a base di gara	€ 176.199,98	€ 176.199,98	€ 176.195,96
	Oneri per piani di sicurezza compresi nei prezzi di stima	€ 5.316,02	€ 5.316,02	€ 5.315,90
	Oneri per piani di sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€ 4.105,01	€ 4.105,01	€ 4.105,01
	Ribasso del 3,25%		€ 5.726,37	€ 5.726,37

A	TOTALE LAVORI	€ 185.621,01	€ 179.894,51	€ 179.890,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	Fornitura elementi illuminazione comp.IVA	€ 35.717,00	€ 35.717,00	€ 35.717,00
B2)	Allacciamenti ai pubblici servizi			
B3)	Imprevisti/lavori in economia comp.iva	€ 9.187,76	€ 9.187,76	€ 7.983,03
B4)	Acquisizione aree o immobili	€ 0,00		
B5)	Spese tecniche	€ 40.836,62	€ 40.836,62	€ 40.836,62
B6)	Funzioni RUP 0,5% di A	€ 928,11	€ 928,11	€ 928,11
B8)	IVA ed eventuali altre imposte			
B8.1	CNPAIA 2%-4% di B5	€ 816,73	€ 816,73	€ 1.356,53
B8.2	IVA sui lavori 10% di A-	€ 18.562,101	€ 17.989,45	€ 17.989,05
B8.3	IVA su spese tecniche 20%-22% B5--B8.1	€ 8.330,67	€ 8.330,67	€ 9.000,02
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€114.379,00	€ 113.806,34	€ 113.810,33
	TOTALE - IMPORTO PROGETTO (A + B)	€ 300.000,00	€ 293.700,86	€ 293.700,86

o Di approvare gli atti contabili finali: Certificato di ultimazione lavori, relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione, stato finale dei lavori, libretto delle misure n.02, sommario del registro di contabilità n.02;


- Di dare atto che la spesa complessiva del progetto di € 300.000,00 relativa trova copertura al capitolo 2013 bilancio 2016 in corso di approvazione nel seguente modo:

-Euro 275.525,00 con i fondi concessi dalla Regione Lazio giusta D.G.R. n. 861 del 21 novembre 2008 ;

-Euro 24.425,00 quali oneri di concessione ;

Il Responsabile del procedimento

Ing. Eureka Petrella



Il Responsabile del Servizio 8

Ing. Pierpaolo Spaziani Testa

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'151 D.lgs 267/00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Claudia Marra

Isola del Liri, li. 30 MAG. 2016

UFFICIO DI SEGRETERIA

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N. DEL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo pretorio il giorno 31 MAG. 2016 e rimarrà 15 gg consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo

Isola del Liri, li. 31 MAG. 2016