



Affissa all'Albo Pretorio  
il \_\_\_\_\_ - 9 GIU. 2016,  
n. 819

## *Comune di Isola del Liri*

PROVINCIA DI FROSINONE

### **SERVIZIO 8**

N. 47	30 Maggio 2016	8 Servizio
-------	----------------	------------

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

N. 430 DEL - 9 GIU. 2016

**Oggetto: "COMPLETAMENTO DEL RECUPERO EX LANIFICIO SAN FRANCESCO DA ADIBIRE A SALA POLIVALENTE " L. R. n° 26 del 28.12.2007**

**Approvazione RENDICONTAZIONE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA**

**CUP 198C10000220000**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 8**

**VISTO** il Decreto del Sindaco n n1.4 del 31.12.2014 di nomina dell'Ing. Pierpaolo Spaziani Testa Responsabile del Servizio 8;

**VISTO** il D. Lgs. n° 267/00;

**VISTO** il Regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto lo statuto comunale

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 12.06.2009 di approvazione del Bilancio di previsione 2009. Relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

**Vista** la domanda presentata dal Comune di Isola del Liri in data 28.04.2008 – prot. n. 7686 a firma del Sindaco ai fini della definizione del programma triennale di cui all'art.37 della L.R. 28 dicembre 2007 n.26 per la realizzazione di " Completamento del recupero dell'ex Lanificio San Francesco per la realizzazione di sala polivalente ";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 861 del 21.11.2008 con la quale è stato approvato il Programma triennale straordinario di opere pubbliche per lo sviluppo locale regionale per il triennio 2009-2011 che individua il Comune di Isola del Liri quale soggetto beneficiario di un contributo straordinario per il completamento del recupero dell'ex Lanificio San Francesco per la realizzazione di sala polivalente ;

**Vista** la nota trasmessa dalla Regione Lazio – Dipartimento Economico e occupazionale –Direzione Regionale Programmazione Economica- prot. n. 187016 del 28.11.2008 acquisita al prot. comunale n.24587 del 22.12.2008 con la quale la Regione Lazio ha comunicato che di Isola del Liri è stato ammesso al finanziamento di Euro 275.525,00;

**Vista** la determinazione n°149 del 29/10/2009 con la quale si approva con la quale si approvava il verbale di gara e si affidava l'incarico per la progettazione esecutiva e D.LL. all'ing. Catia Bianchi con studio in via marittima 195;

**Vista** la Determinazione n°05 del 11/01/2010 di approvazione progetto esecutivo;

**Vista** la determinazione n°196 del 08/11/2010 di aggiudicazione definitiva alla ditta Edilmaca srl Geom.Moreno Capogna

Vista la determinazione n°34 del 03 maggio 2016 di approvazione perizia di assestamento e atti contabili finali in particolare, certificato ultimazione lavori, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, stato finale dei lavori redatti dalla Direzione lavori Ing. Catia Bianchi eavente il Quadro Economico seguente confrontato con quello di progetto e di aggiudicazione :

		QTE PROGETTO	QTE AGGIUDICAZIONE	QTE ASSESTAMENTO
	Importo dei lavori a base di gara	€ 176.199,98	€ 176.199,98	€ 176.195,96
	Oneri per piani di sicurezza compresi nei prezzi di stima	€ 5.316,02	€ 5.316,02	€ 5.315,90
	Oneri per piani di sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€ 4.105,01	€ 4.105,01	€ 4.105,01
	Ribasso del 3,25%		€ 5.726,37	€ 5.726,37
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 185.621,01</b>	<b>€ 179.894,51</b>	<b>€ 179.890,50</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1)	Fornitura elementi illuminazione comp.IVA	€ 35.717,00	€ 35.717,00	€ 35.717,00
B2)	Allacciamenti ai pubblici servizi			
B3)	Imprevisti/lavori in economia comp.iva	€ 9.187,76	€ 9.187,76	€ 7.983,03
B4)	Acquisizione aree o immobili	€ 0,00		
B5)	Spese tecniche	€ 40.836,62	€ 40.836,62	€ 40.836,62
B6)	Funzioni RUP 0,5% di A	€ 928,11	€ 928,11	€ 928,11
B8)	IVA ed eventuali altre imposte			
B8.1	CNPAIA 2%-4% di B5	€ 816,73	€ 816,73	€ 1.356,53
B8.2	IVA sui lavori 10% di A-	€ 18.562,101	€ 17.989,45	€ 17.989,05
B8.3	IVA su spese tecniche 20%-22% B5-B8.1	€ 8.330,67	€ 8.330,67	€ 9.000,02
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€114.379,00</b>	<b>€ 113.806,34</b>	<b>€ 113.810,33</b>
	<b>TOTALE - IMPORTO PROGETTO ( A + B )</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 293.700,86</b>	<b>€ 293.700,86</b>
	Economie derivanti dal ribasso Quota Regione (91,84%)( € 275.525,00)		€ 5.785,13	€ 5.785,13
	Economie derivanti dal ribasso Quota Comunale (8,16%) (€ 24.475,00)		€ 514,01	€ 514,01

Vista la determinazione n°155/12/54 rispettivamente del 18/08/2014, del 26/01/2015 e del 29/05/2015 di liquidazione forniture elementi di illuminazione alla Ghisamestieri , Lab 23 e Fogenel Due;

Vista la determinazione n°177 del 01/10/2014 di liquidazione progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione alla progettista Ing. Catia Bianchi;

Vista la determinazione n°53 del 25/05/2015 di liquidazione 1°SAL all'impresa Edilmaca;

Vista la determinazione n°42 del 20/05/2016 di liquidazione lavori adeguamento linea di distribuzione all'impresa P&G;

Vista la determinazione n°44 del 26/05/2016 di liquidazione Stato Finale all'impresa Edilmaca;

Vista la determinazione n°103 del 07/10/2015 di liquidazione alla Ditta special verde per sistemazione spazi esterni,

Vista la determinazione n°45 del 27/05/2016 di liquidazione alla Direzione Lavori Ing. Catia Bianchi la Direzione Lavori, contabilità e sicurezza lavori in fase di esecuzione;

Vista la liquidazione n°46 del 27/05/2016 di liquidazione incentivi ai dipendenti comunali;

Visto il codice dei contratti emanato con D.lgs.12 Aprile 2006,n.163 e ss.mm.ii;

#### DETERMINA

- o Di approvare la rendicontazione dei lavori:

Determinazioni di liquidazione	TOTALE €	Imponibili	inarcassa	Iva	ditta	prestazione
Determinazione n°155/12/54 del 18/08/2014 del 26/01/2015 del 29/05/2015	21.657,44+1.342,0 +12.641,68	17.752,00+1.10 0,00+11.492,44		3.905,44+2 42,00+1.14 9,24	Ghisamestieri, LAB 23, Foganel due	Forniture elementi di illuminazione
Determinazione n°177 del 01/10/2014	16.948,32	13.846,70	276,93	2.824,73	Dott.Ing. Catia Bianchi	Progettazione esecutiva e coordin. sicurezza
Determinazione n°53 del 25/05/2015	126.524,88	115.022,62		11.502,26	Edilmaca	1°SAL
Determinazione n°42 del 20/05/2016	2.797,99	2.543,63		254,36	P&G	Adeguamento linea di distribuzione
Determinazione n°44 del 26/05/2016	71.353,99	64.867,26		6.486,73	edilmaca	Stato finale
Deter. 103 del 07/10/2015	5.185,00	4.250,00		935,00	Special verde	Sistemazione spazi esterni
Determina n.45 del 27/05/2016	34.244,81	26989,92	1079,60	6.175,29	Dott.Ing. Catia Bianchi	Direzione lavori contabilità sicurezza
Determina n°46 del 27/05/2016	928,11				Dipendenti	incentivi

o Di approvare il seguente QTE di rendicontazione :

		QTE RENDICONTAZIONE
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI RIBASSATI</b>	<b>€ 179.890,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>B1)</b>	Fornitura elementi illuminazione comp.IVA	€ 35.641,12
<b>B2)</b>	Allacciamenti ai pubblici servizi	
<b>B3)</b>	Imprevisti/lavori in economia comp.iva	€ 7.983,00
<b>B4)</b>	Acquisizione aree o immobili	
<b>B5)</b>	Spese tecniche	€ 40.836,62
<b>B6)</b>	Funzioni RUP 0,5% di A	€ 928,11
<b>B8)</b>	IVA ed eventuali altre imposte	
<b>B8.1</b>	CNPAIA 2%-4% di B5	€ 1.356,53
<b>B8.2</b>	IVA sui lavori 10% di A-	€ 17.989,00
<b>B8.3</b>	IVA su spese tecniche 20%-22% B5-B8.1	€ 9.000,02
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 113.734,40</b>
	<b>TOTALE - IMPORTO PROGETTO RENDICONTATO ( A + B )</b>	<b>€ 293.624,40</b>
	<b>Economie totali quota Regione (91,84%)</b>	<b>€ 5.855,35</b>
	<b>Economie Totali quota Comune (8,16%)</b>	<b>€ 520,24</b>



- Di dare atto che la spesa complessiva del progetto di € 293.624,40 trova copertura al capitolo 2013 bilancio 2016 in corso di approvazione nel seguente modo:

-Euro 269.739,87 con i fondi concessi dalla Regione Lazio giusta D.G.R. n. 861 del 21 novembre 2008 ;

-Euro 23.954,76 quali oneri di concessione ;


Il Responsabile del procedimento

Ing. Eureka Perrella

Il Responsabile del Servizio 8

Ing. Pierpaolo Spaziani Testa




**UFFICIO DI RAGIONERIA**

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'151 D.lgs 267/00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dot.ssa Claudia Marra

Isola del Liri, lì... 08 GIU. 2016



**UFFICIO DI SEGRETERIA**

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N. DEL

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo pretorio il giorno 9 GIU. 2016 dove rimarrà 15 gg consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo

Isola del Liri, lì... 9 GIU. 2016

